

Investicijų planą rengia: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas"  
Įmonės kodas 155498117, Adresas Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas,  
El. paštas direktorius@visaginobustas.lt, Tel. Nr.+37062023932

## Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Aušra Jarmoškienė  
Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas"

|   |  |
|---|--|
| IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė | Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas" |
| IP rengėjo el. paštas                       | direktorius@visaginobustas.lt              |
| IP rengėjo Tel. Nr.                         | +37062023932                               |
| IP rengimo vadovo vardas ir pavardė         | Aušra Jarmoškienė                          |
| Įgaliotas asmuo rengti IP                   |  |
| IP rengėjo įgalioto asmens vardas           | Aušra                                      |
| IP rengėjo įgalioto asmens pavardė          | Jarmoškienė                                |
| IP rengėjo įgalioto asmens pareigos         | IP projekto rengėja.                       |

## Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris | 3097-7000-1017             |
| Pastato adresas  | Visaginas, Festivalio g. 1 |
| Statybos pabaigos metai  | 1977                       |
| Pastato aukštų skaičius  | 5                          |
| Pastato naudingasis plotas, m <sup>2</sup>                                 | 2284.95                    |
| Pastato šildomas plotas, m <sup>2</sup>                                    | 3047.72                    |
| Esama pastato energinio naudingumo klasė                                   | F                          |

# Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

## Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

| Pastato dalis  | Mato vnt.          | Kiekis vnt. | Pastabos   |
|--|--------------------|-------------|--|
| <b>Sienos</b>  |                    |             |  |
| Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius                    | m <sup>2</sup>     | 2517.7      | Sienos - gelžbetonio plokštės. Į sienų plotą įtrauktas angokraščių plotas ~80,00m <sup>2</sup> .   |
| Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas  | W/m <sup>2</sup> K | 1.27        |  |
| Cokolio plotas   | m <sup>2</sup>     | 600         | Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant 1,2m. Atžeminė cokolio dalis ~ 365,00m <sup>2</sup> . Požeminė cokolio dalis ~ 235,00m <sup>2</sup> . |
| Cokolio šilumos perdavimo koeficientas   | W/m <sup>2</sup> K | 0.71        |  |
| <b>Stogas</b>  |                    |             |  |
| Stogo dangos plotas  | m <sup>2</sup>     | 947.5       | Sutapdintas. Į stogo plotą įtrauktas viršutinių balkonų stogelių ir įėjimų į pastatą stogelių plotas ~80,50m <sup>2</sup> .                                |
| Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas  | W/m <sup>2</sup> K | 0.85        |  |
| <b>Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>  |                    |             |  |
| Langų skaičius, iš jų:   | vnt.               | 188         |  |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius                                     | vnt.               | 31          |  |
| Langų plotas, iš jų:   | m <sup>2</sup>     | 468.93      |  |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas                                       | m <sup>2</sup>     | 79.5        |  |
| Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  | vnt.               | 32          |  |
| Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius                     | vnt.               | 3           |  |
| Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:  | m <sup>2</sup>     | 56          |  |
| Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas                       | m <sup>2</sup>     | 5.25        |  |
| <b>Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys</b> |                    |             |  |
| Langų skaičius, iš jų:   | vnt.               | 103         |  |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius                                     | vnt.               | 2           |  |

|   |                    |        |  |
|---|--------------------|--------|--|
| Langų plotas, iš jų:                                      | m <sup>2</sup>     | 90     |  |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | m <sup>2</sup>     | 2.86   |  |
| Lauko durų skaičius                                       | vnt.               | 20     | Įėjimų į laiptines durys (4 vnt.) - medinės ir metalinės, įėjimų į gyvenamasias patalpas (10 vnt.) - medinės ir metalinės, įėjimų į rūšį durys (4 vnt.)-medinės, įėjimų į bendro naudojimo patalpas (evakuacinės) durys (2 vnt.) - medinės ir metalinės. |
| Lauko durų plotas   | m <sup>2</sup>     | 45.55  |  |
| <b>Rūšys</b>  |                    |        |  |
| Rūšio perdangos plotas                                    | m <sup>2</sup>     | 560.06 | Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.   |
| Rūšio perdangos šilumos perdavimo koeficientas            | W/m <sup>2</sup> K | 0.71   |  |

## Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

| Vertinimo objektas                  | Išsamus būklės aprašymas  |
|-------------------------------------|---|
|                                     | -   |
| Pastato sienos                      | Sienos - gelžbetonio plokštės. Atliktas tik dalinis tarpblokinų siūlių remontas. Evakuacinių laiptinių išorinės sienos - plytų mūras (raudonų apdailinių plytų), kurios smarkiai pažeistos drėgmės, aptrupėjusios. Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pamatai - juostiniai, betoniniai. Pastato pamatų ir nuogrindos būklė prasta, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą. Pastato pamatų būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. |
| Pastato stogas                      | Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.   |
| Langai butuose ir kitose patalpose  | Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai – mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai, daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.  |
| Langai bendro naujimo patalpose     | Esami laiptinių ir rūšio langai seni mediniai, nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Tik vienas rūšio langas (šilumos punkto patalpos) pakeistas nauju plastikiniu. Dalis rūšio langų angų užaklintos. Esamų medinių langų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.   |
| Pastato lauko ir tamburo durys      | Įėjimų į laiptines durys – medinės ir metalinės, įėjimų į rūšį durys – medinės, įėjimų į bendro naudojimo patalpas (evakuacinės) ir įėjimų į gyvenamąsias patalpas durys – medinės ir metalinės. Esamų lauko durų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.   |
| Pastato rūšys ir grindys ant grunto | Rūšio perdangos būklė patenkinama. Rūšio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.  |

|  |   |
|--|---|
| Pastato šildymo sistemos                         | Šiluma pastatui tiekama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Esamas šilumos punktas automatizuotas. Šildymo sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija, suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama patalpų savininkams proporcingai turimam plotui. |
| Pastato karšto vandens sistema                   | Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto vandens sistemos būklė prasta. Magistralinių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. Būtinai magistralių rūsyje demontavimas bei naujų įrengimas. Neatitinka STR ir HN reikalavimų.  |
| Pastato šalto vandens sistema                    | Šalto vandens sistemos būklė prasta. Neatitinka STR ir HN reikalavimų. Būtinai magistralinių vamzdynų rūsyje demontavimas bei naujų įrengimas.  |
| Pastato vėdinimo sistema                         | Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.   |
| Priešgaisrinė sistema                            | Nėra.   |
| Elektros sistema                                 | Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė prasta. Laidai nekeisti nuo namo pastatymo metų. Esamas laidų skerspjūvis nepakankamas dėl padidėjusio elektros vartojimo galingumų butuose.   |
| Žaibosauga                                       | Susidėvėjusi.   |
| Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė | Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė prasta, patalpos smarkiai susidėvėjusios.  |

## Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

| Trumpas darbų aprašas   | Techninė specifikacija darbams ir giniams  | Papildomas darbų aprašymas  | Mato vnt.      | Darbų kiekis | Įkainis | Kaina, be PVM | Kaina, su PVM |
|---|--|---|----------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| <b>Energinį efektyvumą didinančios priemonės</b>  |  |   |                |              |         |               |               |
| <b>Nuogrindos sutvarkymas</b>   |  |   |                |              |         |               |               |
| Nuogrindos sutvarkymas  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m2             | 90           | 42.3 €  | 3807 €        | 4606.47 €     |
| <b>SKYDAI</b>   |  |   |                |              |         |               |               |
| Pastatų sienų šiltinimas (B klasei) iš išorės termoizoliaciniais moduliniiais skydais (gamykloje iš organinių statybos produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminy, turintis ETI arba NTI, su įstatytais langais ir durimis, įskaitant įrengtas išorės palanges ir sutvarkytus angokraščius, su įmontuotais ortakiais centralizuotai vėdinimo sistemai su rekuperacija, su atlikta pilna išorės apdaila), įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą U | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Sienų paviršiaus paruošimas 2. Langų ir balkonų blokų išėmimas 3. Skylių ortakiams gręžimas išorinėse sienose 4. Atraminių konstrukcijų montavimas, perforuoto cokolio profilio įrengimas 5. Sienų šiltinimas termoizoliaciniais moduliniiais skydais 6. Ortakių montavimas išorinėse sienose, kiaurymių sutvarkymas 7. Skydų kampų, siūlių, sandūrų su išorės sienomis sutvarkymas, apdailos atlikimas 8. Vidaus palangių išėmimas ir naujų įrengimas 9. Vidaus langų ir durų angokraščių sutvarkymas 10. Skydų apdailos atlikimas balkonuose 11. Įmontuotų ortakių veikimo patikrinimas | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 1675         | 260 €   | 435500 €      | 526955 €      |
| <b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>   |  |   |                |              |         |               |               |
| Lauko laiptų remontas   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m3             | 20           | 700 €   | 14000 €       | 16940 €       |



|   |  |   |                |       |       |         |            |
|---|--|---|----------------|-------|-------|---------|------------|
| Lauko laiptų turėklų keitimas   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m              | 55    | 120 € | 6600 €  | 7986 €     |
| <b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b>  |  |   |                |       |       |         |            |
| Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 24    | 200 € | 4800 €  | 5808 €     |
| <b>Cokolių šiltinimo darbai</b>   |  |   |                |       |       |         |            |
| Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drėnažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$           | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drėnažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 235   | 120 € | 28200 € | 34122 €    |
| Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 365   | 180 € | 65700 € | 79497 €    |
| <b>Sienų šiltinimas</b>   |  |   |                |       |       |         |            |
| Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 374.3 | 130 € | 48659 € | 58877.39 € |

|   |  |  |    |       |       |            |             |
|---|--|--|----|-------|-------|------------|-------------|
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18&gt;U≥0,12 W/(m²·K)</p>              | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>   | m² | 468.4 | 130 € | 60892 €    | 73679.32 €  |
| <p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>   | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>   | <p>Balkonų plokščių konstrukcijų atstatymas, šiltinimas. Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | m² | 190   | 150 € | 28500 €    | 34485 €     |
| <b>Stogų atnaujinimas</b>   |  |  |    |       |       |            |             |
| <p>Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16&gt;U≥0,10 W/(m²·K)</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštėjimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>   | m² | 947.5 | 155 € | 146862.5 € | 177703.63 € |
| <b>Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas</b>  |  |  |    |       |       |            |             |
| <p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p>   | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>   | m² | 262.4 | 220 € | 57728 €    | 69850.88 €  |

|  |  |   |                |        |       |          |            |
|--|--|---|----------------|--------|-------|----------|------------|
| Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m <sup>2</sup> iki 3,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m <sup>2</sup> ·K)    | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 512.75 | 400 € | 205100 € | 248171 €   |
| Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m <sup>2</sup> iki 1,0 m <sup>2</sup> . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 89.52  | 400 € | 35808 €  | 43327.68 € |
| Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m <sup>2</sup> . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m <sup>2</sup> ·K)  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 45.55  | 600 € | 27330 €  | 33069.3 €  |
| <b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>   |  |   |                |        |       |          |            |
| Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas                      | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m              | 55     | 25 €  | 1375 €   | 1663.75 €  |
| Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas pastatuose (m stovo)  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m              | 55     | 25 €  | 1375 €   | 1663.75 €  |

|   |   |   |     |     |       |        |           |
|---|---|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 55  | 75 €  | 4125 € | 4991.25 € |
| Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas virtuvėje pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).           | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 55  | 75 €  | 4125 € | 4991.25 € |
| Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.                         | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 180 | 40 €  | 7200 € | 8712 €    |
| Rankšluosčių džiovintuvų keitimas   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt | 40  | 100 € | 4000 € | 4840 €    |
| Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt | 8   | 260 € | 2080 € | 2516.8 €  |
| <b>Šildymo sistemos remontas</b>  |   |   |     |     |       |        |           |

|  |   |  |      |     |       |         |           |
|--|---|--|------|-----|-------|---------|-----------|
| Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. | Esamo automatizuoto šilumos punkto pritaikymo darbai pasikeitus pastato šildymo galiai ir įrengus dvivamzdę šildymo sistemą pastate. | kW   | 400 | 10 €  | 4000 €  | 4840 €    |
| Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | vnt. | 40  | 300 € | 12000 € | 14520 €   |
| Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | m    | 350 | 35 €  | 12250 € | 14822.5 € |
| Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.                               | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | kW   | 200 | 140 € | 28000 € | 33880 €   |
| Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | vnt. | 180 | 70 €  | 12600 € | 15246 €   |

|   |   |   |       |      |       |         |         |
|---|---|---|-------|------|-------|---------|---------|
| Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu.                                       | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt.  | 4    | 90 €  | 360 €   | 435.6 € |
| Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdinių hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt.  | 6    | 80 €  | 480 €   | 580.8 € |
| Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.                              | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt.  | 80   | 70 €  | 5600 €  | 6776 €  |
| Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdinių keitimas į diviamzdės sistemos stovų vamzdinius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdinių nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdinių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdinių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdinių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdinių izoliavimas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m     | 1020 | 35 €  | 35700 € | 43197 € |
| <b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>  |   |   |       |      |       |         |         |
| Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | butas | 30   | 130 € | 3900 €  | 4719 €  |

|  |  |   |      |    |        |          |              |
|--|--|---|------|----|--------|----------|--------------|
| Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt. | 8  | 230 €  | 1840 €   | 2226.4 €     |
| <b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>   |  |   |      |    |        |          |              |
| Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.                                       | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | kW   | 10 | 1325 € | 13250 €  | 16032.5 €    |
| <b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>   |  |   |      |    |        |          |              |
| Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūšyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m    | 25 | 65 €   | 1625 €   | 1966.25 €    |
| Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki į lajos. 3. Į lajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m    | 70 | 45 €   | 3150 €   | 3811.5 €     |
| Statinio lietaus nuvedimo sistemos pajungimo su lauko lietaus nuotekų sistema sutvarkymas.                             | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir užpylimas. 2. Lietvamzdžio trapo montavimas. 3. Lietaus nuvedimo sistemos prijungimas prie lauko lietaus nuotekų vamzdyno.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt  | 4  | 400 €  | 1600 €   | 1936 €       |
|  |  |   |      |    |        | Iš viso: | 1609447.02 € |

## Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

| Projekto rodikliai |                                    |   |                  |  |   |   |   |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------|--|---|---|---|
| Rodikliai          | Pastato energinio naudingumo klasė | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti |                  | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti | Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis | Išmetamo šiluminės energijos kiekio sumažėjimas |
|                    | Naudingumo klasė                   | kwh per metus   | kwh m2 per metus | kwh m2 per metus   | kwh m2 per metus  | Procentais  | Tonų per metus                                  |
| Esami rodikliai    | F                                  | 859944.68   | 282.16           | 190.55   | 91.61   |   |   |
| Paketo rodikliai   | B                                  | 259117.15   | 85.02            | 45.63  | 39.39   | 70  | 139.99  |



## Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

| Išlaidų pavadinimas  | Preliminari kaina, EUR | Santykinė kaina Eur/m2 | Pastabos |
|--|------------------------|------------------------|----------|
| Statybos darbai iš viso  | 1609447.02 €           | 704.37 €               |          |
| <b>Iš jų:</b>  |                        |                        |          |
| Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 1609447.02 €           | 704.37 €               |          |
| Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę                              | 112661.29 €            |                        |          |
| Statybos techninė priežiūra  | 32188.94 €             |                        |          |
| Projekto administravimas   | 14100.43 €             |                        |          |
| <b>Iš viso:</b>  | 1768397.68 €           | 773.93 €               |          |
| Rezervas   | 321889.4 €             |                        |          |

## Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

| Rodikliai                                       | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|---|-----------|------------------|----------|
| Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas       |           |                  |          |
| Pagal suvestinę kainą                           | Metais    | 39               |          |
| Atėmus valstybės paramą                         | Metais    | 24               |          |
| Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas |           |                  |          |
| Pagal suminę kainą                              | Metais    | 36               |          |
| Atėmus valstybės paramą                         | Metais    | 24               |          |

## Projekto finansavimo planas

| Lėšų šaltiniai   | Planuojamos lėšos |                                  | Pastabos |
|--|-------------------|----------------------------------|----------|
|  | Suma, EUR         | Procentinė dalis nuo visos sumos |          |
| <b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>  |                   |                                  |          |
| Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos  | 0                 | 0                                |          |
| Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos   | 1609447.02        | 91.01                            |          |
| Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas | 158950.66         | 8.99                             |          |
| Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos   | 0                 | 0                                |          |
| <b>Iš viso:</b>  | <b>1768397.68</b> | <b>100</b>                       |          |
| <b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą</b>                       |                   |                                  |          |
| Projekto parengimo išlaidų kompensavimas   | 112661.29         |                                  |          |
| Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas  | 32188.94          |                                  |          |
| Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas   | 14100.43          |                                  |          |
| Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:  | 515569.45         |                                  |          |
| Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms                           | 482834.11         |                                  |          |
| Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms                       | 32735.34          |                                  |          |

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

| Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis | Patalpų paskirtis                          | Patalpų bendras plotas, m2  | Investicijų suma EUR                        |  |                   | Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR | Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur | Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2 | Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2 | Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR | Pastabos |          |
|--|--|---|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|
|  |  |   | Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms |  | Kitoms priemonėms |  |   |                                       |  |                                       |          | Iš viso: |
|  |  |   | Bendros investicijos, Eur                   | Individualios investicijos, Eur  |                   |  |   |                                       |  |                                       |          |          |
| <b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>                      |  |   |   |  |                   |  |   |                                       |  |                                       |          |          |
| Buto/patalpos numeris: 1 4400-0967-3010:6428                 | Gyvenamoji (butų)                          | 102.5 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate.   | 57931.72                                    | 10759.32 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 10759.32  | 0                 | 68691.04   | 22075.78                                      | 46615.26                              | 1.89   | 2.27                                  | 4.68     |          |
| Buto/patalpos numeris: 1A 3097-7000-1017:0027                | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | 1228.22 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 694174.57                                   | 166718.64 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 121271.04 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 12705 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 32742.6 | 0                 | 860893.21  | 275864.06                                     | 585029.15                             | 1.98   | 2.38                                  | 4.68     |          |

|  |                                 |   |          |  |   |          |          |          |      |      |      |
|--|---------------------------------|---|----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 28<br>4400-2872-7739:4604 | Gyvenamoji (butų)               | 69.09   | 39048.8  | 5130.4<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>5130.4  | 0 | 44179.2  | 14243.58 | 29935.62 | 1.81 | 2.17 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 30<br>3097-7000-1017:0016 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 58.9  | 33289.54 | 7734.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 41023.86 | 13150.99 | 27872.87 | 1.97 | 2.36 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 31<br>3097-7000-1017:0015 | Gyvenamoji (butų)               | 78.66 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 44457.65 | 7390.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>5207.84<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84  | 0 | 51848.33 | 16681.42 | 35166.91 | 1.86 | 2.23 | 4.68 |

|  |                   |   |          |  |   |          |          |          |      |      |      |
|--|-------------------|---|----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 32<br>3097-7000-1017:0014 | Gyvenamoji (butų) | 59.34 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 33538.23 | 7734.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 41272.55 | 13231.9  | 28040.65 | 1.97 | 2.36 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 33<br>3097-7000-1017:0004 | Gyvenamoji (butų) | 78.26 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 44231.57 | 7390.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>5207.84<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84  | 0 | 51622.25 | 16607.87 | 35014.38 | 1.86 | 2.23 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 34<br>3097-7000-1017:0005 | Gyvenamoji (butų) | 58.74 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 33199.11 | 7734.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 40933.43 | 13121.57 | 27811.86 | 1.97 | 2.36 | 4.68 |

|   |                                 |       |          |  |   |          |         |          |      |      |      |  |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 204<br>3097-7000-1017:0025 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 11.69 | 6607.04  | 2265.12<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2265.12  | 0 | 8872.16  | 2829.12 | 6043.04  | 2.15 | 2.58 | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 205<br>3097-7000-1017:0007 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 25.41 | 14361.41 | 5817.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2787.84<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 20179.09 | 6417.76 | 13761.33 | 2.26 | 2.71 | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 210<br>3097-7000-1017:0024 | Gyvenamoji (butų)               | 11.83 | 6686.17  | 4380.2<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1350.36<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84  | 0 | 11066.37 | 3489.39 | 7576.98  | 2.67 | 3.2  | 4.68 |  |

|   |                                 |       |          |   |   |          |         |          |      |      |      |  |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|---|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 211<br>3097-7000-1017:0010 | Gyvenamoji (butų)               | 11.69 | 6607.04  | 2003.76<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2003.76   | 0 | 8610.8   | 2750.72 | 5860.08  | 2.09 | 2.51 | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 212<br>3097-7000-1017:0023 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 21.48 | 12140.23 | 5566<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2536.16<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 17706.23 | 5619.6  | 12086.63 | 2.34 | 2.81 | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 214<br>3097-7000-1017:0011 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 17.03 | 9625.14  | 2003.76<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2003.76   | 0 | 11628.9  | 3732.65 | 7896.25  | 1.93 | 2.32 | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 215<br>3097-7000-1017:0001 | Gyvenamoji (butų)               | 26.91 | 15209.2  | 2962.08<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2962.08   | 0 | 18171.28 | 5836.91 | 12334.37 | 1.91 | 2.29 | 4.68 |  |



|   |                   |       |          |  |   |          |         |         |      |      |      |
|---|-------------------|-------|----------|--|---|----------|---------|---------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 217<br>4400-0224-<br>1146:4395 | Gyvenamoji (butų) | 11.83 | 6686.17  | 4380.2<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1350.36<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84  | 0 | 11066.37 | 3489.39 | 7576.98 | 2.67 | 3.2  | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 218<br>4400-0224-<br>2626:4409 | Gyvenamoji (butų) | 11.69 | 6607.04  | 2003.76<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2003.76  | 0 | 8610.8   | 2750.72 | 5860.08 | 2.09 | 2.51 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 220<br>3097-7000-<br>1017:0008 | Gyvenamoji (butų) | 28.86 | 16311.31 | 5991.92<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2962.08<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 22303.23 | 7104.43 | 15198.8 | 2.19 | 2.63 | 4.68 |

|   |                                 |       |         |  |   |          |         |         |      |      |      |
|---|---------------------------------|-------|---------|--|---|----------|---------|---------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 222<br>3097-7000-1017:0012 | Gyvenamoji (butų)               | 9.94  | 5617.96 | 1626.24<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1626.24  | 0 | 7244.2   | 2315.67 | 4928.53 | 2.07 | 2.48 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 223<br>3097-7000-1017:0009 | Gyvenamoji (butų)               | 16.88 | 9540.36 | 2265.12<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2265.12  | 0 | 11805.48 | 3783.48 | 8022    | 1.98 | 2.38 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 303<br>3097-7000-1017:0022 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 11.76 | 6646.6  | 4975.52<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1945.68<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 11622.12 | 3655.12 | 7967    | 2.82 | 3.38 | 4.68 |

|   |                                 |   |          |  |   |          |         |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|---|----------|--|---|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 312<br>3097-7000-1017:0021 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 21.4  | 12095.01 | 6146.8<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>3116.96<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84  | 0 | 18241.81 | 5779.13 | 12462.68 | 2.43 | 2.92 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 322<br>3097-7000-1017:0020 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 27.09   | 15310.93 | 3058.88<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>3058.88  | 0 | 18369.81 | 5899.05 | 12470.76 | 1.92 | 2.3  | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 324<br>3097-7000-1017:0019 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 11.76 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 6646.6   | 4496.36<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1466.52<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 11142.96 | 3511.37 | 7631.59  | 2.7  | 3.24 | 4.68 |

|   |                                 |       |          |   |   |          |          |          |      |      |      |  |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 325<br>3097-7000-1017:0018 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 26.6  | 15033.99 | 3717.12<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>3717.12   | 0 | 18751.11 | 6006.42  | 12744.69 | 2    | 2.4  | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 326<br>3097-7000-1017:0017 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 21.4  | 12095.01 | 5662.8<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2632.96<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 17757.81 | 5633.93  | 12123.88 | 2.36 | 2.83 | 4.68 |  |
| Buto/patalpos numeris: 402<br>3097-7000-1017:0003 | Gyvenamoji (butų)               | 77.67 | 43898.11 | 7390.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>5207.84<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84   | 0 | 51288.79 | 16499.38 | 34789.41 | 1.87 | 2.24 | 4.68 |  |

|   |                                 |         |            |  |   |            |           |            |       |       |      |
|---|---------------------------------|---------|------------|--|---|------------|-----------|------------|-------|-------|------|
| Buto/patalpos numeris: 422<br>3097-7000-1017:0006 | Gyvenamoji (butų)               | 77.96   | 44062.02   | 9176.64<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>6146.8<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84  | 0 | 53238.66   | 17088.49  | 36150.17   | 1.93  | 2.32  | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 426<br>3097-7000-1017:0013 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 38.48   | 21748.41   | 7734.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84 | 0 | 29482.73   | 9396.1    | 20086.63   | 2.18  | 2.62  | 4.68 |
| <b>Negyvenamosios paskirties patalpos</b>         |                                 |         |            |  |   |            |           |            |       |       |      |
| Buto/patalpos numeris: 28A<br>4400-2872-7740:4605 | Administracinė                  | 31.88   | 18018.18   | 3804.24<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>3804.24  | 0 | 21822.42   | 7003.45   | 14818.97   | 1.94  | 2.33  | 4.68 |
| <b>Iš viso:</b>                                   |                                 | 2284.95 | 1291425.14 | 318021.88  | 0 | 1609447.02 | 515569.45 | 1093877.55 | 63.81 | 76.56 |      |

## Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

| Trumpas darbų aprašas  | Techninė specifikacija darbams ir gaminiams   | Papildomas darbų aprašymas  | Mato vnt.      | Darbų kiekis | Įkainis | Kaina, be PVM | Kaina, su PVM |
|--|---|---|----------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| <b>Energinį efektyvumą didinančios priemonės</b>                                       |   |   |                |              |         |               |               |
| <b>Aplinkos tvarkymo darbai</b>  |   |   |                |              |         |               |               |
| Lauko laiptų remontas  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.    | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m3             | 20           | 700 €   | 14000 €       | 16940 €       |
| Lauko laiptų turėklų keitimas  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.                                 | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m              | 55           | 120 €   | 6600 €        | 7986 €        |
| <b>Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)</b> |   |   |                |              |         |               |               |
| Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).                   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.         | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 24           | 200 €   | 4800 €        | 5808 €        |
| <b>Nuogrindos sutvarkymas</b>  |   |   |                |              |         |               |               |
| Nuogrindos sutvarkymas   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m2             | 90           | 42.3 €  | 3807 €        | 4606.47 €     |
| <b>SKYDAI</b>  |   |   |                |              |         |               |               |

|  |  |  |                      |             |              |                 |                 |
|--|--|--|----------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <p>Pastatų sienų šiltinimas (B klasei) iš išorės termoizoliaciniais moduliniiais skydais (gamykloje iš organinių statybos produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminy, turintis ETĪ arba NTĪ, su įstatytais langais ir durimis, įskaitant įrengtas išorės palanges ir sutvarkytus angokraščius, su įmontuotais ortakiais centralizuotai vėdinimo sistemai su rekuperacija, su atlikta pilna išorės apdaila), įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą U</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Sienų paviršiaus paruošimas 2. Langų ir balkonų blokų išėmimas 3. Skylių ortakiams gręžimas išorinėse sienose 4. Atraminių konstrukcijų montavimas, perforuoto cokolio profilio įrengimas 5. Sienų šiltinimas termoizoliaciniais moduliniiais skydais 6. Ortakių montavimas išorinėse sienose, kiurymių sutvarkymas 7. Skydų kampų, siūlių, sandūrų su išorės sienomis sutvarkymas, apdailos atlikimas 8. Vidaus palangių išėmimas ir naujų įrengimas 9. Vidaus langų ir durų angokraščių sutvarkymas 10. Skydų apdailos atlikimas balkonuose 11. Įmontuotų ortakių veikimo patikrinimas</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>1675</p> | <p>260 €</p> | <p>435500 €</p> | <p>526955 €</p> |
| <b>Individualių rekuperatorių įrengimas</b>  |  |  |                      |             |              |                 |                 |
| <p>Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.</p>   |  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>vnt</p>           | <p>133</p>  | <p>600 €</p> | <p>79800 €</p>  | <p>96558 €</p>  |
| <b>Cokolių šiltinimo darbai</b>  |  |  |                      |             |              |                 |                 |
| <p>Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drėnažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U &lt; 0,36 W/(m<sup>2</sup>·K)</p>  | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drėnažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>235</p>  | <p>120 €</p> | <p>28200 €</p>  | <p>34122 €</p>  |
| <p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U &lt; 0,36 W/(m<sup>2</sup>·K)</p>  | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>365</p>  | <p>180 €</p> | <p>65700 €</p>  | <p>79497 €</p>  |
| <b>Sienų šiltinimas</b>  |  |  |                      |             |              |                 |                 |

|  |  |  |                      |              |              |                   |                    |
|--|--|--|----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – <math>U &lt; 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></p>                               | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>   | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>374.3</p> | <p>130 €</p> | <p>48659 €</p>    | <p>58877.39 €</p>  |
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – <math>0,18 &gt; U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></p>              | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>   | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>468.4</p> | <p>130 €</p> | <p>60892 €</p>    | <p>73679.32 €</p>  |
| <p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p>  | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas( paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p>   | <p>Balkonų plokščių konstrukcijų atstatymas, šiltinimas. Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>190</p>   | <p>150 €</p> | <p>28500 €</p>    | <p>34485 €</p>     |
| <b>Stogų atnaujinimas</b>  |  |  |                      |              |              |                   |                    |
| <p>Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – <math>0,16 &gt; U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas ( iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Priešlaudy aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>   | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>947.5</p> | <p>155 €</p> | <p>146862.5 €</p> | <p>177703.63 €</p> |



**Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas**

|   |   |  |                      |               |              |                 |                   |
|---|---|--|----------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|
| <p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p>   | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>262.4</p>  | <p>220 €</p> | <p>57728 €</p>  | <p>69850.88 €</p> |
| <p>Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m<sup>2</sup> iki 3,0 m<sup>2</sup>. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1&gt;U≥0,7 W/(m<sup>2</sup>·K)</p>     | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.</p>                     | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>512.75</p> | <p>400 €</p> | <p>205100 €</p> | <p>248171 €</p>   |
| <p>Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m<sup>2</sup> iki 1,0 m<sup>2</sup>. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3&gt;U≥1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>89.52</p>  | <p>400 €</p> | <p>35808 €</p>  | <p>43327.68 €</p> |
| <p>Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m<sup>2</sup>. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7&gt;U≥1,4 W/(m<sup>2</sup>·K)</p>   | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>45.55</p>  | <p>600 €</p> | <p>27330 €</p>  | <p>33069.3 €</p>  |
| <p align="center"><b>Elektros instaliacijos modernizavimas</b></p>  |   |  |                      |               |              |                 |                   |
| <p>24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.</p>   | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinį jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.</p>                                     | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>vnt.</p>          | <p>1</p>      | <p>430 €</p> | <p>430 €</p>    | <p>520.3 €</p>    |

|   |  |   |                            |        |        |           |            |
|---|--|---|----------------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | butas                      | 66     | 150 €  | 9900 €    | 11979 €    |
| Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.                       | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.                           | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> rūšio ploto | 560.06 | 25 €   | 14001.5 € | 16941.82 € |
| Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt.                       | 1      | 1100 € | 1100 €    | 1331 €     |
| Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW.                          | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinų jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt.                       | 4      | 450 €  | 1800 €    | 2178 €     |
| Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | laiptinė                   | 4      | 1000 € | 4000 €    | 4840 €     |
| <b>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</b>  |  |   |                            |        |        |           |            |

|  |  |  |          |            |             |               |                  |
|--|--|--|----------|------------|-------------|---------------|------------------|
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).</p>           | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p> | <p>55</p>  | <p>25 €</p> | <p>1375 €</p> | <p>1663.75 €</p> |
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas pastatuose (m stovo)</p>                               | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p> | <p>55</p>  | <p>25 €</p> | <p>1375 €</p> | <p>1663.75 €</p> |
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p> | <p>55</p>  | <p>75 €</p> | <p>4125 €</p> | <p>4991.25 €</p> |
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas virtuvėje pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p>           | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p> | <p>55</p>  | <p>75 €</p> | <p>4125 €</p> | <p>4991.25 €</p> |
| <p>Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>                         | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p> | <p>180</p> | <p>40 €</p> | <p>7200 €</p> | <p>8712 €</p>    |

|  |   |  |      |     |       |         |           |
|--|---|--|------|-----|-------|---------|-----------|
| Rankšluosčių džiovintuvų keitimas  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | vnt  | 40  | 100 € | 4000 €  | 4840 €    |
| Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | vnt  | 8   | 260 € | 2080 €  | 2516.8 €  |
| <b>Šildymo sistemos remontas</b>   |   |  |      |     |       |         |           |
| Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. | Esamo automatizuoto šilumos punkto pritaikymo darbai pasikeitus pastato šildymo galiai ir įrengus dvivamzdę šildymo sistemą pastate. | kW   | 400 | 10 €  | 4000 €  | 4840 €    |
| Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | vnt. | 40  | 300 € | 12000 € | 14520 €   |
| Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".                                      | m    | 350 | 35 €  | 12250 € | 14822.5 € |

|  |  |   |      |     |       |         |         |
|--|--|---|------|-----|-------|---------|---------|
| Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.                              | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.        | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | kW   | 200 | 140 € | 28000 € | 33880 € |
| Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.               | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt. | 180 | 70 €  | 12600 € | 15246 € |
| Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt. | 4   | 90 €  | 360 €   | 435.6 € |
| Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.                     | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.                                       | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt. | 6   | 80 €  | 480 €   | 580.8 € |
| Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.                          | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt. | 80  | 70 €  | 5600 €  | 6776 €  |

|   |  |   |       |      |        |         |           |
|---|--|---|-------|------|--------|---------|-----------|
| Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m     | 1020 | 35 €   | 35700 € | 43197 €   |
| <b>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</b>  |  |   |       |      |        |         |           |
| Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | butas | 30   | 130 €  | 3900 €  | 4719 €    |
| Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt.  | 8    | 230 €  | 1840 €  | 2226.4 €  |
| <b>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</b>  |  |   |       |      |        |         |           |
| Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.        | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.                                       | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | kW    | 10   | 1325 € | 13250 € | 16032.5 € |
| <b>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</b>  |  |   |       |      |        |         |           |
| Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m     | 25   | 65 €   | 1625 €  | 1966.25 € |

|  |   |   |     |     |       |          |              |
|--|---|---|-----|-----|-------|----------|--------------|
| Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.  | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.   | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 70  | 45 €  | 3150 €   | 3811.5 €     |
| Statinio lietaus nuvedimo sistemos pajungimo su lauko lietaus nuotekų sistema sutvarkymas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Grunto kasimas ir užpylimas. 2. Lietvamzdžio trapo montavimas. 3. Lietaus nuvedimo sistemos prijungimas prie lauko lietaus nuotekų vamzdyno.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | vnt | 4   | 400 € | 1600 €   | 1936 €       |
|  |   |   |     |     |       | Iš viso: | 1743795.14 € |
| <b>[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]</b>                                 |   |   |     |     |       |          |              |
| <b>Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas</b>                                  |   |   |     |     |       |          |              |
| Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.                | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 20  | 80 €  | 1600 €   | 1936 €       |
| Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.          | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.  | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 80  | 65 €  | 5200 €   | 6292 €       |
| Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.                   | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m   | 130 | 55 €  | 7150 €   | 8651.5 €     |

**Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas**

|   |   |  |                      |            |             |               |                 |
|---|---|--|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| <p>Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>        | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p>             | <p>90</p>  | <p>45 €</p> | <p>4050 €</p> | <p>4900.5 €</p> |
| <p>Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p>   | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p> | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m</p>             | <p>110</p> | <p>65 €</p> | <p>7150 €</p> | <p>8651.5 €</p> |
| <p align="center"><b>Kiti bendrieji statybos darbai</b></p>   |   |  |                      |            |             |               |                 |
| <p>Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su atskirų vietų apdailos plytelių atstatymu.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.</p>   | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>290</p> | <p>30 €</p> | <p>8700 €</p> | <p>10527 €</p>  |
| <p>Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.</p>  | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>140</p> | <p>10 €</p> | <p>1400 €</p> | <p>1694 €</p>   |
| <p>Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.</p>                                     | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.</p>  | <p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p> | <p>m<sup>2</sup></p> | <p>290</p> | <p>20 €</p> | <p>5800 €</p> | <p>7018 €</p>   |



|   |  |   |                |     |      |         |           |
|---|--|---|----------------|-----|------|---------|-----------|
| Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas. | Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas". | m <sup>2</sup> | 830 | 20 € | 16600 € | 20086 €   |
| Iš viso:  |  |   |                |     |      |         | 69756.5 € |

## Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

| Projekto rodikliai |                                    |   |                  |  |   |   |                                      |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| Rodikliai          | Pastato energinio naudingumo klasė | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti |                  | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti | Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis | Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas |
|                    | Naudingumo klasė                   | kwh per metus   | kwh m2 per metus | kwh m2 per metus   | kwh m2 per metus  | Procentais  | Tonų per metus                       |
| Esami rodikliai    | F                                  | 859944.68   | 282.16           | 190.55   | 91.61   |   |                                      |
| Paketo rodikliai   | B                                  | 259117.15   | 85.02            | 45.63  | 39.39   | 70  | 139.99                               |

## Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

| Išlaidų pavadinimas  | Preliminari kaina, EUR | Santykinė kaina Eur/m2 | Pastabos |
|--|------------------------|------------------------|----------|
| Statybos darbai iš viso  | 1813551.64 €           | 793.69 €               |          |
| <b>Iš jų:</b>  |                        |                        |          |
| Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 1743795.14 €           | 763.17 €               |          |
| Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę                              | 126948.61 €            |                        |          |
| Statybos techninė priežiūra  | 36271.03 €             |                        |          |
| Projekto administravimas   | 14100.43 €             |                        |          |
| <b>Iš viso:</b>  | 1990871.71 €           | 871.3 €                |          |
| Rezervas   | 362710.33 €            |                        |          |

## Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

| Rodikliai                                       | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|---|-----------|------------------|----------|
| Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas       |           |                  |          |
| Pagal suvestinę kainą                           | Metais    | 44               |          |
| Atėmus valstybės paramą                         | Metais    | 28               |          |
| Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas |           |                  |          |
| Pagal suminę kainą                              | Metais    | 38               |          |
| Atėmus valstybės paramą                         | Metais    | 27               |          |

## Projekto finansavimo planas

| Lėšų šaltiniai   | Planuojamos lėšos |                                  | Pastabos |
|--|-------------------|----------------------------------|----------|
|  | Suma, EUR         | Procentinė dalis nuo visos sumos |          |
| <b>Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu</b>  |                   |                                  |          |
| Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos  | 0                 | 0                                |          |
| Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos   | 1813551.64        | 91.09                            |          |
| Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas | 177320.07         | 8.91                             |          |
| Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos   | 0                 | 0                                |          |
| <b>Iš viso:</b>  | 1990871.71        | 100                              |          |
| <b>Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą</b>                       |                   |                                  |          |
| Projekto parengimo išlaidų kompensavimas   | 126948.61         |                                  |          |
| Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas  | 36271.03          |                                  |          |
| Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas   | 14100.43          |                                  |          |
| Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:  | 555873.88         |                                  |          |
| Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms                           | 523138.54         |                                  |          |
| Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms                       | 32735.34          |                                  |          |

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

| Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis | Patalpų paskirtis | Patalpų bendras plotas, m2  | Investicijų suma EUR                        |  |                   |          | Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR | Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur | Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2 | Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2 | Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR | Pastabos |
|--|-------------------|---|---|--|-------------------|----------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|
|  |                   |   | Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms |  | Kitoms priemonėms | Iš viso: |  |   |                                       |  |                                       |          |
|  |                   |   | Bendros investicijos, Eur                   | Individualios investicijos, Eur  |                   |          |  |   |                                       |  |                                       |          |
| <b>Gyvenamosios paskirties patalpos</b>                      |                   |   |   |  |                   |          |  |   |                                       |  |                                       |          |
| Buto/patalpos numeris: 1 4400-0967-3010:6428                 | Gyvenamoji (butų) | 102.5 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 59626.98                                    | 14389.32 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>10759.32 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>3630 | 3129.14           | 77145.44 | 23673.36   | 53472.08                                      | 2.17                                  | 2.6  | 4.68                                  |          |

|  |  |   |           |   |          |           |           |           |      |      |      |
|--|--|---|-----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 1A<br>3097-7000-<br>1017:0027 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | 1228.22 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 714488.31 | 218264.64<br><b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b><br>121271.04<br><b>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :</b> 12705<br><b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b><br>32742.6<br><b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b><br>51546 | 37495.86 | 970248.81 | 297421.98 | 672826.83 | 2.28 | 2.74 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 28<br>4400-2872-<br>7739:4604 | Gyvenamoji (butų)                          | 69.09   | 40191.49  | 7308.4<br><b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b><br>5130.4<br><b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b><br>2178  | 2109.16  | 49609.05  | 15239.78  | 34369.27  | 2.07 | 2.48 | 4.68 |

|  |                                 |   |          |  |         |          |          |          |      |      |      |
|--|---------------------------------|---|----------|--|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 30<br>3097-7000-1017:0016 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 58.9  | 34263.7  | 9912.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178 | 1798.11 | 45974.13 | 14096.64 | 31877.49 | 2.26 | 2.71 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 31<br>3097-7000-1017:0015 | Gyvenamoji (butų)               | 78.66 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 45758.62 | 10294.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5207.84<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904   | 2401.37 | 58454.67 | 17942.91 | 40511.76 | 2.15 | 2.58 | 4.68 |



|  |                   |   |          |   |         |          |          |          |      |      |      |
|--|-------------------|---|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 32<br>3097-7000-1017:0014 | Gyvenamoji (butų) | 59.34 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 34519.66 | 9912.32<br><b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b><br>4704.48<br><b>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur:</b> 847<br><b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b><br>2182.84<br><b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b><br>2178 | 1811.51 | 46243.49 | 14179.73 | 32063.76 | 2.25 | 2.7  | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 33<br>3097-7000-1017:0004 | Gyvenamoji (butų) | 78.26 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 45525.93 | 10294.68<br><b>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:</b><br>5207.84<br><b>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:</b><br>2182.84<br><b>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:</b><br>2904  | 2389.16 | 58209.77 | 17867.37 | 40342.4  | 2.15 | 2.58 | 4.68 |

|   |                                 |   |          |  |         |          |          |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|---|----------|--|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 34<br>3097-7000-<br>1017:0005  | Gyvenamoji (butų)               | 58.74 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 34170.62 | 9912.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178 | 1793.23 | 45876.17 | 14066.42 | 31809.75 | 2.26 | 2.71 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 204<br>3097-7000-<br>1017:0025 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 11.69   | 6800.38  | 2991.12<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2265.12<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726  | 356.87  | 10148.37 | 3104.93  | 7043.44  | 2.51 | 3.01 | 4.68 |

|   |                                 |       |          |   |        |          |         |         |      |      |      |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|--------|----------|---------|---------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 205<br>3097-7000-1017:0007 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 25.41 | 14781.67 | 7269.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2787.84<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>1452 | 775.69 | 22827.04 | 6979.44 | 15847.6 | 2.6  | 3.12 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 210<br>3097-7000-1017:0024 | Gyvenamoji (butų)               | 11.83 | 6881.83  | 5106.2<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1350.36<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726   | 361.13 | 12349.16 | 3765.89 | 8583.27 | 3.02 | 3.62 | 4.68 |

|   |                                 |       |          |   |        |          |         |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|--------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 211<br>3097-7000-1017:0010 | Gyvenamoji (butų)               | 11.69 | 6800.38  | 2729.76<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2003.76<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726   | 356.87 | 9887.01  | 3026.52 | 6860.49  | 2.45 | 2.94 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 212<br>3097-7000-1017:0023 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 21.48 | 12495.49 | 7018<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2536.16<br>Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>1452 | 655.71 | 20169.2  | 6161.78 | 14007.42 | 2.72 | 3.26 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 214<br>3097-7000-1017:0011 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 17.03 | 9906.8   | 2729.76<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2003.76<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726   | 519.9  | 13156.46 | 4034.95 | 9121.51  | 2.23 | 2.68 | 4.68 |

|   |                   |       |          |  |        |          |         |          |      |      |      |
|---|-------------------|-------|----------|--|--------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 215<br>3097-7000-1017:0001 | Gyvenamoji (butų) | 26.91 | 15654.26 | 4414.08<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2962.08<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>1452   | 821.52 | 20889.86 | 6406.03 | 14483.83 | 2.24 | 2.69 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 217<br>4400-0224-1146:4395 | Gyvenamoji (butų) | 11.83 | 6881.83  | 5106.2<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1350.36<br>Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726 | 361.13 | 12349.16 | 3765.89 | 8583.27  | 3.02 | 3.62 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 218<br>4400-0224-2626:4409 | Gyvenamoji (butų) | 11.69 | 6800.38  | 2729.76<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2003.76<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726  | 356.87 | 9887.01  | 3026.52 | 6860.49  | 2.45 | 2.94 | 4.68 |

|   |                   |       |          |  |        |          |         |          |      |      |      |
|---|-------------------|-------|----------|--|--------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 220<br>3097-7000-1017:0008 | Gyvenamoji (butų) | 28.86 | 16788.63 | 7443.92<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2962.08<br>Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>1452 | 881.02 | 25113.57 | 7683.23 | 17430.34 | 2.52 | 3.02 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 222<br>3097-7000-1017:0012 | Gyvenamoji (butų) | 9.94  | 5782.36  | 2352.24<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1626.24<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726  | 303.44 | 8438.04  | 2582.79 | 5855.25  | 2.45 | 2.94 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 223<br>3097-7000-1017:0009 | Gyvenamoji (butų) | 16.88 | 9819.55  | 2991.12<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>2265.12<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726  | 515.29 | 13325.96 | 4085.03 | 9240.93  | 2.28 | 2.74 | 4.68 |

|   |                                 |       |          |   |        |          |         |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|--------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 303<br>3097-7000-1017:0022 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 11.76 | 6841.11  | 5701.52<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1945.68<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726 | 358.97 | 12901.6  | 3931.27 | 8970.33  | 3.18 | 3.82 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 312<br>3097-7000-1017:0021 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 21.4  | 12448.95 | 7598.8<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3116.96<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452 | 653.27 | 20701.02 | 6320.91 | 14380.11 | 2.8  | 3.36 | 4.68 |

|   |                                 |   |          |  |        |          |         |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|---|----------|--|--------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 322<br>3097-7000-1017:0020 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 27.09   | 15758.98 | 4510.88<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>3058.88<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>1452   | 826.96 | 21096.82 | 6469.06 | 14627.76 | 2.25 | 2.7  | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 324<br>3097-7000-1017:0019 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 11.76 Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko butų (patalpų) sąrašą pastate. | 6841.11  | 5222.36<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>1466.52<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :<br>847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur:<br>2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>726 | 358.97 | 12422.44 | 3787.52 | 8634.92  | 3.06 | 3.67 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 325<br>3097-7000-1017:0018 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 26.6  | 15473.93 | 5169.12<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:<br>3717.12<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:<br>1452   | 812.04 | 21455.09 | 6574    | 14881.09 | 2.33 | 2.8  | 4.68 |






|   |                                 |       |          |   |         |          |          |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 326<br>3097-7000-1017:0017 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 21.4  | 12448.95 | 7114.8<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2632.96<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452 | 653.27  | 20217.02 | 6175.71  | 14041.31 | 2.73 | 3.28 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 402<br>3097-7000-1017:0003 | Gyvenamoji (butų)               | 77.67 | 45182.71 | 10294.68<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5207.84<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904  | 2371.09 | 57848.48 | 17755.96 | 40092.52 | 2.15 | 2.58 | 4.68 |

|   |                                 |       |          |  |         |          |          |          |      |      |      |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 422<br>3097-7000-1017:0006 | Gyvenamoji (butų)               | 77.96 | 45351.41 | 11354.64<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6146.8<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178 | 2379.95 | 59086    | 18128.71 | 40957.29 | 2.19 | 2.63 | 4.68 |
| Buto/patalpos numeris: 426<br>3097-7000-1017:0013 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 38.48 | 22384.84 | 9912.32<br>Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4704.48<br>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 847<br>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2182.84<br>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178 | 1174.7  | 33471.86 | 10240.43 | 23231.43 | 2.52 | 3.02 | 4.68 |
| Negyvenamosios paskirties patalpos                |                                 |       |          |  |         |          |          |          |      |      |      |





|  |                 |         |            |   |          |            |          |            |       |       |      |  |
|--|-----------------|---------|------------|---|----------|------------|----------|------------|-------|-------|------|--|
| Buto/patalpos<br>numeris: 28A<br>4400-2872-<br>7740:4605 | Administracinė  | 31.88   | 18545.45   | 4530.24<br>Patalpoje<br>keičiamų<br>langų bendra<br>kaina, Eur:<br>3804.24<br>Patalpoje<br>įrengiamų<br>rekuperatorių<br>kaina, Eur:<br>726 | 973.24   | 24048.93   | 7379.44  | 16669.49   | 2.18  | 2.62  | 4.68 |  |
|  | <b>Iš viso:</b> | 2284.95 | 1329216.32 | 414579.88   | 69755.44 | 1813551.64 | 555874.2 | 1257677.43 | 73.47 | 88.16 |      |  |


# 1 priedas. Daugiabuĉio namo fasadai (preliminarūs)





### SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

-  ĮEJIMO DURYS KEIČIAMOS NAUJOMIS DURIMIS
-  LANGAI, KEIČIAMI NAUJAIS 2-JŲ STIKLŲ PVC LANGAIS
-  LANGAI, KEIČIAMI NAUJAIS 3-JŲ STIKLŲ PVC LANGAIS
-  LANGAI, KEIČIAMI NAUJAIS 3-JŲ STIKLŲ PVC LANGAIS  
(LANGAI MONTUOJAMI SKYDE)



## 2 priedas. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas

1 lentelė

| Eil. Nr.           | Priemonės pavadinimas   | Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai  |  | Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt., kompl., butas)  |
|--------------------|---|---|--|---|
|                    |   | Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.   | Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) * |   |
| 1                  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| <b>I Variantas</b> |   |   |  |   |
| 5.1.               | <b>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</b>                           |   |  |   |
| 5.1.1.             | Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą | <p><b>Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniais skydais</b> (gamykloje iš organinių statybos produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminytis, turintis ETI arba NTI, su įstatytais langais ir durimis, įskaitant įrengtas išorės palanges ir sutvarkytus angokraščius, su įmontuotais ortakiais centralizuotai vėdinimo sistemai su rekuperacija, su atlikta pilna išorės apdaila), įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą. <b>Atlikus išorinių sienų šiltinimo darbus ne mažiau nei 60 proc. išorinių sienų turi būti apšiltintos naudojant termoizoliacinius modulinius skydus.</b> Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių taisymas, plyšių, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą. <u>Prieš atliekant išorinių sienų šiltinimo darbus termoizoliaciniais moduliniais skydais, demontuojami visi esami įėjimų į pastatą stogeliai ir įėjimų į pastatą išorinės sienelės.</u> Išorinės sienos šiltinamos moduliniais skydais, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA)) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuoti; ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos išteklių – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus); skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje; skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose). <b>Fasado apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b> Atnaujinamos/suremontuojamos esamos evakuacinės laiptinės, kad atitiktų gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Evakuacinių laiptinių sienos (vidinė, kuri ribojasi su šildomomis patalpomis, ir išorinės) apšiltinamos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą: termoizoliacinė medžiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, apdaila - fasadinis dekoratyvinis silikoninis tinkas (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu), sienos armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą smūgiams. Atnaujinamos evakuacinės durys/liukai ir esami aptvėrimai. Apšiltinami angokraščiai aplink langus (langų ir balkonų durų, kurie yra ir (ar) bus montuojami ne skyde). Keičiamos visų langų išorinės palangės (prieš tai pagal poreikį apšiltinant apačią). Esami balkonų (lodžijų) aptvėrimai demontuojami. Visos balkonų (lodžijų) išorinės atitvaros (balkoninės plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkonų</p> | ≤0,18  | <p>Fasado šiltinamo termoizoliaciniais moduliniais skydais kiekis ~1675,00m<sup>2</sup></p> <p>Tinkuojamo fasado kiekis ~468,40m<sup>2</sup></p> <p>Tinkuojamo fasado (šiltinamų balkonų vidinių sienų, įskaitant angokraščius) kiekis ~374,30m<sup>2</sup></p> <p>Balkonų plokščių atstatymo, stiprinimo kiekis ~190,00m<sup>2</sup></p> |

|        |   |   |       |  |
|--------|---|---|-------|--|
|        |   | <p>plokščių atstatymo detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Atstatomas balkonų plokštės pagrindo nuolydis, įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono sluoksnio ir kiti darbai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo aukšto plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Apšiltinamos vidinės stiklinamų balkonų (lodžijų) sienos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, termoizoliacinė medžiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu, kad, atliekant šiltinimo darbus, kuo mažiau sumažėtų balkono plokštės plotis (gylis). Atnaujinamos balkonų (lodžijų) vidinės pertvarinės sienos. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis E uropos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus B klasės pastatams. <b>Detalūs techniniai sprendimai, medžiagų ir apdailos tipai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b></p> |       |  |
| 5.1.2. | <p>Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą</p> | <p>Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir t.t.). Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne mažiau 1,2 m) šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atnaujinamos/suremontuojamos esamos prieduobės. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus B klasės pastatams. <b>Detalūs techniniai sprendimai, medžiagų ir apdailos tipai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b></p>   | <0,36 | <p>Cokolio šiltinimo kiekis (antžeminės dalies) ~365,00m<sup>2</sup></p> <p>Cokolio šiltinimo kiekis (požeminės dalies) ~235,00m<sup>2</sup></p> |
| 5.1.3. | <p>Nuogrindos sutvarkymas</p>   | <p>Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, klojamos trinkelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda klojama užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo pastato.</p>  | -     | <p>Nuogrindos kiekis ~90,00 m<sup>2</sup></p>  |

|        |   |   |             |   |
|--------|---|---|-------------|---|
| 5.1.4. | Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas  | Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat viršutinių balkonų stogeliai), pakeičiama esama stogo danga. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", nelygumai, pašalinamos atpyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2-jų sluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukštinami), apskardinami, paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai apskardinami naujai. Pakeičiamos įlajos. Atnaujinami/keičiami lietaus nuotekų nuo stogo šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į lietaus surinkimo šulinius. Nesant techniniai galimybei lietaus nuvedimo sistemą pajungti į centralizuotą lietaus tinklą, techninio projekto rengimo metu turi būti pateiktas sprendimas dėl lietaus vandens surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius. Atstatomi visi prieš išorinių sienų šiltinimo darbus demontuoti įėjimų į pastatą stogeliai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Sumontuojami nauji priešgaisriniai liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojančių normatyvų keliamus reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus B klasės pastatams. <b>Detalūs techniniai sprendimai, medžiagų tipai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b> | ≤0,15       | Sutapdinto stogo kiekis ~947,50m <sup>2</sup><br><br>Pastato lietaus nuotakyno vamzdynų ilgis ~95,00m |
| 5.1.5. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais (įskaitant apdailos darbus) | <u>Visi esami langai, kurie ribojasi su išore ir esami seni langai bei balkonų durys, esantys istiklintuose balkonuose (lodžijose), keičiami į naujus plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei <math>U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> (žiūrėti priedą Nr.1).</u> Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. <b>Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>   | ≤1,0        | Keičiamų langų ir balkonų durų kiekis ~512,75m <sup>2</sup>   |
| 5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)                                     | Keičiami visi esami laiptinių langai ir esami seni rūsio langai naujais PVC profilių langais. Laiptinių langai - trijų stiklų su 2 selekt. stiklais, kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rūsio langai – dviejų stiklų su 1 selekt. stiklu, kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (žiūrėti priedą Nr.1). Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės (pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka norminius reikalavimus. <b>Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  | ≤1,0 / ≤1,3 | Keičiamų langų kiekis ~89,52m <sup>2</sup>  |
| 5.1.7. | Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas             | Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į gyvenamąsias patalpas, įėjimų į rūšį, įėjimų į bendro naudojimo patalpas durys. <u>Visos keičiamos išorinės lauko durys montuojamos skyde.</u> Įėjimų į laiptinę durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir magnetiniais rakteliais. Įėjimų į gyvenamąsias patalpas durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu, užraktu. Įėjimų į rūšį, į bendro naudojimo patalpas durys - metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus B klasės pastatams. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus. <b>Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  | ≤1,5        | Metalinių durų kiekis 20 vnt. ( ~45,55m <sup>2</sup> )  |
| 5.1.8. | Įėjimo laiptų   | Sutvarkomos visos įėjimų į pastatą aikštelės, esami laiptai, atnaujinami/įrengiami lauko laiptų/aikštelių aptvėrimai  | -           | 4 laiptinės   |



|         |   |  |      |   |
|---------|---|--|------|---|
|         | remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)   | (turėklai). Įrengiamas (atstatomas) betoninių aikštelių ir laiptų pagrindas, jis turi būti tvirtas, lygus, be deformacijų. Laiptų pakopos įrengiamos su 1-2% nuolydžiu vandens nutekėjimui. Įrengiami pandusai. <b>Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  |      | (10 įėjimų į pastatą)                           |
| 5.1.9.  | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą   | Visi balkonai (lodžijos) stiklinami pagal vieną projektą. Investicijų plane numatomas visų esamų 32 vnt. balkonų (lodžijų) naujas įstiklinimas. Balkonai (lodžijos) stiklinami PVC profilių langais. Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu. Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis. Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis šilumos laidininkas, tokie langai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono plokštės apačios iki lubų (apatinė dalis - saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius). Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. <b>Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  | ≤1,3 | Stiklinamų balkonų kiekis ~262,40m <sup>2</sup> |
| 5.1.10. | Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas   | Esamo automatizuoto šilumos punkto pritaikymo darbai pasikeitus pastato šildymo galiai ir įrengus dvivamzdę šildymo sistemą pastate. <b>Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>   | -    | 1 komplektas                                    |
| 5.1.11. | Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) | Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta – esamas automatizuotas šiluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. Šildymo magistralės išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. Stovuose įrengiama uždaromoji ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. Namu laiptinėse įrengiami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose (gyvenamosiose patalpose) ir negyvenamosios paskirties patalpose sumontuojami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis individualiai reguliuoti kiekvieno kambario (patalpos) šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinų ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad užsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų apačioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio regulatoriaus. Po montavimo sistema sureguliuojama ir išbandoma. <b>Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.</b> | -    | 1 komplektas                                    |

|         |  |  |   |   |
|---------|--|--|---|---|
|         |  | Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 80vnt. (~40vnt. - tiekimo, ~40vnt. - grįžtamo), radiatorių skaičius ~ 184vnt. (bendras galingumas ~200 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 1020m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 350m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~350m.  |   |   |
| 5.1.12. | Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas        | Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jų izoliaciją. Pakeičiami esami gyvatukai naujais (rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais). Virtuvėse įrengiami karšto vandens sistemos cirkuliaciniai stovai. Ant karšto vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos funkcija. <b>Darbų apimty ir techniniai sprendimai priimami (tikslinami) techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b> Karšto vandens stovų ilgis ~ 220m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 180m, izoliuojamų karšto vandens sistemos vamzdžių ilgis ~ 400m, rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) ~40 vnt., terminio balansavimo ventiliai ~8 vnt. | - | 1 komplektas                                    |
| 5.1.13. | Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas                                       | Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami. Ant ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo deflektoriai.   | - | 29 butai ir 1 negyvenamosios paskirties patalpa |
| 5.1.14. | Atsinaujančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas | Įrengiama iki 10,00kW saulės elektrinė pritaikyta veikti su dvipusės apskaitos planu. Saulės moduliai turi pasižymėti ilgaamžiškumu, o gamintojas suteikti ne mažesnę nei 87,4% po 30 m. efektyvumo garantiją. Saulės modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rėmai, monokristalas ~22vnt. Inverteris su internetiniu priedeliu, išmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. <b>Detalūs techniniai sprendimai, įrangos parinkimas bei jos kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.</b>   | - | 1 komplektas                                    |

| Eil. Nr.            | Priemonės pavadinimas   | Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai  |  | Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt., kompl., butas)   |
|---------------------|---|---|--|--|
|                     |   | Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.   | Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) * |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| <b>II Variantas</b> |   |   |  |  |
| 5.1.                | <i>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</i>                           |   |  |  |
| 5.1.1.              | Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą | <p><b>Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniais moduliniiais skydais</b> (gamykloje iš organinių statybos produktų pagamintas standartizuotų modulių konstrukcijų gaminys, turintis ETI arba NTI, su įstatytais langais ir durimis, įskaitant įrengtas išorės palanges ir sutvarkytus angokraščius, su įmontuotais ortakiais centralizuotai vėdinimo sistema su rekuperacija, su atlikta pilna išorės apdaila), įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą.</p> <p><b>Atlikus išorinių sienų šiltinimo darbus ne mažiau nei 60 proc. išorinių sienų turi būti apšiltintos naudojant termoizoliacinius modulinius skydus.</b> Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių taisymas, plyšių, išdaužų taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą. <u>Prieš atliekant išorinių sienų šiltinimo darbus termoizoliaciniais moduliniiais skydais, demontuojami visi esami įėjimų į pastatą stogeliai ir įėjimų į pastatą išorinės sienelės.</u> Išorinės sienos šiltinamos moduliniiais skydais, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA)) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuoti; ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos išteklių – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus); skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje; skydai objekte (statybvietyje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose). <b><u>Fasado apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</u></b> Atnaujinamos/suremontuojamos esamos evakuacinės laiptinės, kad atitiktų gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Evakuacinių laiptinių sienos (vidinė, kuri ribojasi su šildomomis patalpomis, ir išorinės) apšiltinamos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą: termoizoliacinę medžiagą parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, apdaila - fasadinis dekoratyvinis silikoninis tinkas (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu), sienos armuojamos papildomu sluoksniu, siekiant padidinti atsparumą smūgiams. Atnaujinamos evakuacinės durys/liukai ir esami aptvėrimai. Apšiltinami angokraščiai aplink langus (langų ir balkonų durų, kurie yra ir (ar) bus montuojami ne skyde). Keičiamos visų langų išorinės palangės (prieš tai pagal poreikį apšiltinant apačią). Esami balkonų (lodžijų) aptvėrimai demontuojami. Visos balkonų (lodžijų) išorinės atitvaros (balkoninės plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkonų plokščių atstatymo detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Atstatomas balkonų plokštės pagrindo nuolydis, įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono</p> | ≤0,18  | <p>Fasado šiltinamo termoizoliaciniais moduliniiais skydais kiekis ~1675,00m<sup>2</sup></p> <p>Tinkuojamo fasado kiekis ~468,40m<sup>2</sup></p> <p>Tinkuojamo fasado (šiltinamų balkonų vidinių sienų, įskaitant angokraščius) kiekis ~374,30m<sup>2</sup></p> <p>Balkonų plokščių atstatymo, stiprinimo kiekis ~190,00m<sup>2</sup></p> |

|        |  |   |       |  |
|--------|--|---|-------|--|
|        |  | <p>sluoksniu ir kiti darbai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo aukšto plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Apšiltinamos vidinės stiklinamų balkonų (lodžijų) sienos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, termoizoliacinė medžiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu, kad, atliekant šiltinimo darbus, ku mažiau sumažėtų balkono plokštės plotis (gylis). Atnaujinamos balkonų (lodžijų) vidinės pertvarinės sienos. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis E uropos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus B klasės pastatams. <b>Detalūs techniniai sprendimai, medžiagų ir apdailos tipai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b></p>  |       |  |
| 5.1.2. | Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą | <p>Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir t.t.). Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne mažiau 1,2 m) šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksniu bei antžeminės dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Atnaujinamos/suremontuojamos esamos prieduobės. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus B klasės pastatams. <b>Detalūs techniniai sprendimai, medžiagų ir apdailos tipai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b></p> | <0,36 | <p>Cokolio šiltinimo kiekis (antžeminės dalies) ~365,00m<sup>2</sup></p> <p>Cokolio šiltinimo kiekis (požeminės dalies) ~235,00m<sup>2</sup></p> |
| 5.1.3. | Nuogrindos sutvarkymas   | <p>Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksniu, klojamas trinkelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda klojama užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo pastato.</p>  | -     | Nuogrindos kiekis ~90,00 m <sup>2</sup>  |
| 5.1.4. | Sutapdinto (plokščio) stogo  | <p>Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat viršutinių balkonų stogeliai), pakeičiama esama stogo danga. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", nelygumai, pašalinamos</p>  | ≤0,15 | Sutapdinto stogo kiekis ~947,50m <sup>2</sup>  |

|        |   |   |                       |   |
|--------|---|---|-----------------------|---|
|        | šiltinimas, stogo dangos įrengimas  | atpyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užklijuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2-jų sluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukštinami), apskardinami. Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai apskardinami naujai. Pakeičiamos įlajos. Atnaujinami/keičiami lietaus nuotekų nuo stogo šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į lietaus surinkimo šulinius. Nesant techniniai galimybei lietaus nuvedimo sistemą pajungti į centralizuotą lietaus tinklą, techninio projekto rengimo metu turi būti pateiktas sprendimas dėl lietaus vandens surinkimo ir nukreipimo nuo pastato. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius. Atstatomi visi prieš išorinių sienų šiltinimo darbus demontuoti įėjimų į pastatą stogeliai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Sumontuojami nauji priešgaisriniai liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojančių normatyvų keliamus reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus B klasės pastatams. <b>Detalūs techniniai sprendimai, medžiagų tipai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b> |                       | Pastato lietaus nuotakyno vamzdynų ilgis ~95,00m            |
| 5.1.5. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais (įskaitant apdailos darbus) | <u>Visi esami langai, kurie ribojasi su išore ir esami seni langai bei balkonų durys, esantys istiklintuose balkonuose (lodžijose), keičiami į naujus plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei <math>U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math> (žiūrėti priedą Nr.1).</u> Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. <b>Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>   | $\leq 1,0$            | Keičiamų langų ir balkonų durų kiekis ~512,75m <sup>2</sup> |
| 5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)                                     | Keičiami visi esami laiptinių langai ir esami seni rūšio langai naujais PVC profilių langais. Laiptinių langai - trijų stiklų su 2 selekt. stiklais, kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , rūšio langai – dviejų stiklų su 1 selekt. stiklu, kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (žiūrėti priedą Nr.1). Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės (pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka norminius reikalavimus. <b>Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  | $\leq 1,0 / \leq 1,3$ | Keičiamų langų kiekis ~89,52m <sup>2</sup>                  |
| 5.1.7. | Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas             | Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į gyvenamąsias patalpas, įėjimų į rūšį, įėjimų į bendro naudojimo patalpas durys. <u>Visos keičiamos išorinės lauko durys montuojamos skyde.</u> Įėjimų į laiptinę durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir magnetiniais rakteliais. Įėjimų į gyvenamąsias patalpas durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu, užraktu. Įėjimų į rūšį, į bendro naudojimo patalpas durys - metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus B klasės pastatams. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus. <b>Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  | $\leq 1,5$            | Metalinių durų kiekis 20 vnt. ( ~45,55m <sup>2</sup> )      |
| 5.1.8. | Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas   | Sutvarkomos visos įėjimų į pastatą aikštelės, esami laiptai, atnaujinami/įrengiami lauko laiptų/aikštelių aptvėrimai (turėklai). Įrengiamas (atstatomas) betoninių aikštelių ir laiptų pagrindas, jis turi būti tvirtas, lygus, be deformacijų. Laiptų pakopos įrengiamos su 1-2% nuolydžiu vandens nutekėjimui. Įrengiami pandusai. <b>Detalūs sprendimai</b>  | -                     | 4 laiptinės (10 įėjimų į pastatą)                           |

|         |   |  |      |   |
|---------|---|--|------|---|
|         | neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)   | <b>priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>   |      |   |
| 5.1.9.  | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą   | Visi balkonai (lodžijos) stiklinami pagal vieną projektą. Investicijų plane numatomas visų esamų 32 vnt. balkonų (lodžijų) naujas įstiklinimas. Balkonai (lodžijos) stiklinami PVC profilių langais. Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu. Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis. Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis šilumos laidininkas, tokie langai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono plokštės apačios iki lubų (apatinė dalis - saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius). Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. <b>Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>  | ≤1,3 | Stiklinamų balkonų kiekis ~262,40m <sup>2</sup> |
| 5.1.10. | Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas   | Esamo automatizuoto šilumos punkto pritaikymo darbai pasikeitus pastato šildymo galiai ir įrengus dvivamzdę šildymo sistemą pastate. <b>Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b>   | -    | 1 komplektas                                    |
| 5.1.11. | Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas) | Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta – esamas automatizuotas šiluminis punktas. Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. Šildymo magistralės išvedžiojamos rūšio palubėje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaromoji armatūra. Stovuose įrengiama uždaromoji ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. Namo laiptinėse įrengiami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose (gyvenamosiose patalpose) ir ne gyvenamosiose paskirties patalpose sumontuojami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis individualiai reguliuoti kiekvieno kambario (patalpos) šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinų ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose įrengia mi vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad užsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų apačioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio regulatoriaus. Po montavimo sistema sureguliuojama ir išbandoma. <b>Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.</b> Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 80vnt. (~40vnt. - tiekimo, ~40vnt. - grįžtamo), radiatorių skaičius ~ 184vnt. (bendras galingumas ~200 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 1020m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo | -    | 1 komplektas                                    |

|             |  |  |   |  |
|-------------|--|--|---|--|
|             |  | naudojimo patalpose ~ 350m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~350m.   |   |  |
| 5.1.12.     | Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas          | Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus ir jų izoliaciją. Pakeičiami esami gyvatukai naujais (rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais). Virtuvėse įrengiami karšto vandentiekio sistemos cirkuliaciniai stovai. Ant karšto vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos funkcija. <b>Darbų apimtis ir techniniai sprendimai priimami (tikslinami) techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b> Karšto vandens stovų ilgis ~ 220m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 180m, izoliuojamų karšto vandens sistemos vamzdžių ilgis ~ 400m, rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) ~40 vnt., terminio balansavimo ventiliai ~8 vnt.   | - | 1 komplektas   |
| 5.1.13.     | Natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas   | Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami. Ant ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo deflektoriai.   | - | 29 butai ir 1 negyvenamosios paskirties patalpa  |
| 5.1.14.     | Individualių rekuperatorių įrengimas   | Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) ir negyvenamosios paskirties patalpose įrengiami decentralizuoto vėdinimo įrenginiai, su šilumos atgavimu. Įrenginiai su integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas trijų padėčių našumas, su elektros pavara uždaromomis oro žaliuzėmis, iki 97% efektyvumo, ventiliatorius su EC varikliu. Su ne mažiau kaip dviem oro valymo G3 filtrais, turintis septynis darbo režimus: rekuperacijos (reversinis) oro tiekimo, oro šalinimo, natūralios ventiliacijos, dienos-nakties režimas, trijų greičių padėties ir darbo režimu priklausomai nuo patalpos drėgmės. Įrenginiai sinchronizuojami, valdomi nuotoliniu distanciniu pulteliu. <b>Esant techniniai galimybei, įrenginiai montuojami balkone (lodžijoje) išvedant už balkono ribų. Detalūs techniniai sprendimai, kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu. Konkretus įrenginių tipas/gamintojas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</b> | - | Decentralizuotas vėdinimas įrengiamas 29 butuose ir 1 negyvenamosios paskirties patalpoje (~133vnt.) |
| 5.1.15.     | Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas                 | Keičiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų skydelių Pakeisti įvadinį kabelį į stovus. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato elektros galią po pastato modernizavimo darbų ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inžinerinės sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaičiuotą pastato elektros galią. Sutvarkoma įvadinė spinta, keičiami butų apskaitos paskirstymo skydai aukštuose, sumontuojami atjungimo automatai, rūsyje keičiami šviestuvai naujais elektros energiją taupančiais, įrengiami trūkstanti šviestuvai, keičiama rūsio apšvietimo elektros instaliacija (sena elektros instaliacija – numontuojama). Jungikliai keičiami naujais. <u>Darbų apimtis ir jų techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu derinant su užsakovu.</u> Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Laiptinių kiekis - 4 vnt., rūsio plotas ~560,06m <sup>2</sup> .     | - | 1 komplektas   |
| 5.1.16.     | Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas | Įrengiama iki 10,00kW saulės elektrinė pritaikyta veikti su dvipusės apskaitos planu. Saulės moduliai turi pasižymėti ilgaamžiškumu, o gamintojas suteikti ne mažesnę nei 87,4% po 30 m. efektyvumo garantiją. Saulės modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rėmai, monokristalas ~22vnt. Inverteris su internetiniu priedeliu, išmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. <b>Detalūs techniniai sprendimai, įrangos parinkimas bei jos kiekiai nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu.</b>   | - | 1 komplektas   |
| <b>5.2.</b> | <b><i>Kitos priemonės</i></b>  |  |   |  |
| 5.2.1.      | Buitinių nuotekų   | Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į nuotekų surinkimo   | - | 1 komplektas   |

|        |  |   |   |                           |
|--------|--|---|---|---------------------------|
|        | sistemos atnaujinimas ar keitimas  | šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. Esant techniniai galimybei, magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~230m.  |   |                           |
| 5.2.2. | Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas  | Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus. Atnaujinami šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždaromoji armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų uždaromąją armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~200m.  | - | 1 komplektas              |
| 5.2.3. | Laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir turėklų atnaujinimas ir dažymas | Sienų, lubų, pertvarų pažeistų vietų remontas, lyginimas, paviršių paruošimas prieš dažymą, glaistymas, dažymas dekoratyviniu tinku (spalva, spalvinis dizainas bei raštas derinami techninio darbo projekto rengimo metu su užsakovu). Pažeistų laiptų pakopų, laiptų aikštelių ir tambūro grindų remontas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, paruošimas dažymui, dažymui dilimui atspariais neslidžiais poliuretaniniais epoksidinės dervos dažais, turinčiais šias savybes įrodančius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei raštas parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Laiptinės turėklų, porankių ir metalinių konstrukcijų atnaujinimas. Detalūs sprendimai, medžiagos parenkamos techninio darbo projektorengimo metu derinant su užsakovu. Laiptų ir aikštelių tvarkymas ~290,00 m <sup>2</sup> ; Turėklų tvarkymas ~140,00m <sup>2</sup> ; Sienų tvarkymas ~830,00 m <sup>2</sup> ; Lubų ir laiptų apačios tvarkymas ~290,00 m <sup>2</sup> . | - | Laiptinių kiekis - 4 vnt. |